

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO 2019

PLAN DE DESARROLLO																				INDICADOR DE PRODUCTO										PRESUPUESTO					
Cod. Eje	Eje	Cod. Programa	Programa	Cod. Subprograma	Subprograma	Código SEE	Código Plan de Desarrollo	Indicador de Producto	Estrategias	Tipo de Indicador	Línea de base	Meta 2016 - 2019	Meta 2019	Valor Logrado al Cuatrimestre 2016 - 2019	% Logrado Indicador al Cuatrimestre	Valor Logrado Acumulado 2016	% Logrado Indicador	Barrio o Sector Atendido	Cantidad por Barrio o Sector	Descripción Cualitativa del Indicador de Producto	Evidencia	Responsable	SECRETARÍA	Fecha de terminación de la actividad	Artículo presupuestal	Nombre del Artículo	Fuente del recurso	Valor Aprobado	Obligaciones Acumuladas	Observaciones a Valor Presupuestado					
1	EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA. ENFASIS EN EDUCACIÓN	1.4	Deporte y recreación para todos	1.4.1	Modernización, adecuación y construcción de la infraestructura deportiva	829420	1.4.1.4	Coliseo construido de la institución educativa ambiental Adelaia Correa Estrada	Esta estrategia no aplica ya que se construyó en el 2016 la construcción del coliseo Adelaia Correa	Incremento	0	1	NP	1	100%	NP	100%	NP	NP	NP	NP	Indesa	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019	NP	NP	NP	\$	\$	-					
1	EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA. ENFASIS EN EDUCACIÓN	1.6	Servicios públicos para todos	1.6.1	Mantenimiento y modernización del alumbrado público	829445	1.6.2.1	Luminarias LED instaladas	Firma y ejecución de contrato interadministrativo entre el Municipio de Sabana y la Empresa de Alumbrado Público de Sabana E.P.A. E.S.P con la supervisión de la Secretaría de obras Públicas e Infraestructura.	Incremento	149	1.204	1024	3.783	314%	1.327	130%	Expansión en los barrios Paso Ancho, Entremuros, Caminos de la Romera, Ancon Sur y las veredas Mata azulada, Par de Aucair y La Doctora	Expansión en los barrios Paso Ancho, Entremuros, Caminos de la Romera, Ancon Sur y las veredas Mata azulada, Par de Aucair y La Doctora	Actividades de modernización de las luminarias existentes, así como la expansión de nuevos puntos iluminados del municipio	Registro fotográfico, contratos, informes de supervisión.	Obras Públicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019	502107	Instalación de luminarias nuevas	ICDE- Alumbrado público								
1	EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA. ENFASIS EN EDUCACIÓN	1.6	Servicios públicos para todos	1.6.1	Mantenimiento y modernización del alumbrado público	829443	1.6.1.1	Luminarias mantenidas	Firma y ejecución de contrato interadministrativo entre el Municipio de Sabana y la Empresa de Alumbrado Público de Sabana E.P.A. E.S.P con la supervisión de la Secretaría de obras Públicas e Infraestructura.	Mantenimiento	0%	100%	100%	98,5%	98,5%	98,3%	98,30%	Barrios Paso Ancho, Entremuros y Caminos de la Romera, Restrepo Narang y San Rafael y las veredas San José, Las Lomitas.	Barrios Paso Ancho, Entremuros y Caminos de la Romera, Restrepo Narang y San Rafael y las veredas San José, Las Lomitas.	Mantenimiento preventivo al inventario de luminarias registradas en la zona urbana y rural del municipio de Sabana	Registro fotográfico, contratos, informes de supervisión.	Obras Públicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019	501107	Mantenimiento de luminarias	ICDE- Alumbrado público								
1	EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA. ENFASIS EN EDUCACIÓN	1.6	Servicios públicos para todos	1.6.2	Consumos energéticos amigables con el medio ambiente	829450	1.6.2.4	Nuevas redes de gas instaladas	Las Empresas Públicas de Medellín E.P.M. analizan la solvencia de la comunidad tramitada por medio de las Secretarías de Obras Públicas y Planeación para determinar la posibilidad y viabilidad de ofrecer el servicio de gas natural, en caso de ser viable socializa la propuesta al Municipio y solicita el permiso de rotura de vía a la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura ante la Secretaría de Movilidad y Tránsito se gestora el permiso de ocupación del espacio público previa presentación del plan de manejo de tránsito. Las Empresas Públicas de Medellín cuentan con un tercero la concesión de redes de gas y hacen la supervisión de la obra, la Secretaría de Obras Públicas supervisa la obra para que cumpla con lo solicitado por el Municipio y se entregue en los tiempos establecidos.	Incremento	0	14.000	3000	12.060	86%	1120,3	37%	Calle 63 B Sur Carrera 32-512 veredas Las Lomitas	Instalación de 150 metros lineales de tubería para red de gas Proyecto Ciudadela Monte Flor.	Indicador de red de 90 milímetros de diámetro y 150 metros lineales	Copia de planos unidad de vinculación de clientes E.P.M., folios de cumplimiento, establecimiento de obra, responsabilidad o el extracto actual registro fotográfico.	Obras Públicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
1	EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA. ENFASIS EN EDUCACIÓN	1.7	Agua potable y saneamiento básico para todos	1.7.2	Cobertura de acueducto y alcantarillados	829453	1.7.2.2	Alcantarillados construidos	Gestión de recursos financieros mediante la presentación de un proyecto a la Gerencia de Servicios Públicos de la Gobernación de Antioquia; el proyecto ha sido validado por esta entidad, estamos a la espera de la firma de convenio interadministrativo entre Gobernación y Alcaldía de Sabana. Urbanizaciones privadas construyen tramos de alcantarillados que deben ser supervisados por las Empresas Públicas de Medellín E.P.M. y la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura expide el permiso de rotura de vía, y ante la Secretaría de Movilidad y Tránsito deben presentar el plan de manejo de tránsito.	Incremento	2.859	4.359	4.359	6.180	142%	3.346	77%							Obras Públicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019									
1	EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA. ENFASIS EN EDUCACIÓN	1.7	Agua potable y saneamiento básico para todos	1.7.2	Cobertura de acueducto y alcantarillados	829454	1.7.2.3	Alcantarillado mantenido	Serán priorizados los sectores que requieren ser intervenidos, en el caso de requerir en totalidad el servicio de vector a las Empresas Públicas de Medellín con cobro al Municipio; en las ocasiones en el personal de trabajadores oficiales pertenecientes a la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura las que realizan las acciones de mantenimiento en aquellos tramos de alcantarillado ubicados en las veredas o en sedes administrativas y comerciales.	Incremento	1.083	2.083	2083	3.351	161%	2.307	111%							Obras Públicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019									
1	EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA. ENFASIS EN EDUCACIÓN	1.7	Agua potable y saneamiento básico para todos	1.7.2	Cobertura de acueducto y alcantarillados	829452	1.7.2.1	Proyectos apoyados de los acueductos veredales	Ejecución del contrato N°1365 de 2017 con el cual serán suministrados diferentes elementos requeridos por los acueductos veredales, de acuerdo a las solicitudes que hicieran ante la Administración Municipal.	Incremento	7	7	2	9	129%		0%						Obras Públicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019										
1	EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA. ENFASIS EN EDUCACIÓN	1.7	Agua potable y saneamiento básico para todos	1.7.2	Cobertura de acueducto y alcantarillados	829455	1.7.2.4	Redes de alcantarillado entregadas a las Empresas Públicas de Medellín E.P.M.	Adecuar los alcantarillados para que reúnan los requisitos exigidos por las Empresas Públicas de Medellín E.P.M. y luego el Municipio formaliza la entrega mediante acta.	Incremento	0	3	1	3	100%	1	100%						Obras Públicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019										
3	EJE 3 - MEDIOS DE VIDA. ENFASIS EN ESPACIO PÚBLICO	3.1	Espacio público y equipamiento para todos	3.1.2	Recuperación y mantenimiento de los espacios públicos	829502	3.1.2.1	Fachadas pintadas en estratos 1 y 2	Continúa las gestiones de la Administración Municipal con entidades del orden nacional, departamental, regional y la empresa privada para obtener los recursos necesarios (pintura, herramientas) y continuar mejorando las fachadas en las viviendas de los estratos 1 y 2. Con mano de obra de la comunidad y los trabajadores oficiales de la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura se complementan las acciones requeridas.	Incremento	0	200	60	451	226%	0	0%							Obras Públicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019									
3	EJE 3 - MEDIOS DE VIDA. ENFASIS EN ESPACIO PÚBLICO	3.1	Espacio público y equipamiento para todos	3.1.3	Espacios públicos para el disfrute de la ciudad	829594	3.1.3.1	Parque de los 4 elementos construido en el lote el Toro	Luego de ser validado el proyecto y asignados recursos de cofinanciación por parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá se firmó el convenio interadministrativo N° 925 de 2017. Se viene ejecutando el contrato de obra 971 de 2016 y de interventoría legal, técnica, administrativa, financiera y ambiental N° 990 de 2016.	Incremento	0	1	0,2	1	100%	0,2	100%	Barrio paso ancho calle 66 sur entre carreras 43c y 44	Barrio paso ancho, calle 66 sur entre carreras 43c y 45	Terminación de la ejecución del proyecto. espacios, árboles, juegos infantiles, zona verde, árboles, jardines, chorros de agua.	Informes de interventoría, registro fotográfico.	Obras Públicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019											
3	EJE 3 - MEDIOS DE VIDA. ENFASIS EN ESPACIO PÚBLICO	3.1	Espacio público y equipamiento para todos	3.1.3	Espacios públicos para el disfrute de la ciudad	829595	3.1.3.2	Parques ENCUENTRATE construidos	1. Determinación de los lotes o espacios disponibles. 2. Elaboración de los estudios y diseños. 4. Asignación de los recursos financieros propios y/o de cofinanciación. 5. Realización del proceso de contratación y ejecución de las obras. 6. Redacción de los informes de supervisión e interventoría. 7. Socialización y entrega de cada parque a la respectiva comunidad.	Incremento	0	3	1	21	700%	4	400%							Obras Públicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019									
3	EJE 3 - MEDIOS DE VIDA. ENFASIS EN ESPACIO PÚBLICO	3.5	Infraestructura para todos	3.5.1	Infraestructura para la movilidad	829612	3.5.1.4	Nuevas vías urbanas y rurales construidas	Seguimiento por parte de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial la intervención en obras de infraestructura vial por parte de las empresas constructoras que deben cumplir con normas urbanísticas de acuerdo al objeto del proyecto a desarrollar. Obras que deben ser entregadas a la Administración Municipal. La Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial la intervención de las vías vienen construyendo y entregando los diferentes constructores privados. Firma del convenio 450007526 de 2017 suscrito entre la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Sabana. Ejecución del contrato de obra 987 de 2016 y de interventoría legal, técnica, administrativa, financiera y ambiental N° 985 de 2016.	Incremento	0	40.000	5000	47.622,0	119%	23.743	476%								Obras Públicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019								
3	EJE 3 - MEDIOS DE VIDA. ENFASIS EN ESPACIO PÚBLICO	3.5	Infraestructura para todos	3.5.1	Infraestructura para la movilidad	829609	3.5.1.1	Ampliación de la vía de la Calle 77 sur terminada y complementada	Luego de ser validado el proyecto y asignados recursos de cofinanciación por parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá se firmó el convenio interadministrativo N° 913 de 2017. Han sido adquiridos los lotes y se demarcan las edificaciones existentes. Ejecución del contrato de obra N°10002018 y el de interventoría legal, técnica, administrativa, financiera y ambiental N° 995 de 2016.	Incremento	0,30	1	0,1	1	100%	0,1	100%	Calle 77 sur entre las carreras 47 B y 46.	Calle 77 sur entre las carreras 46 y 47 D	Continuación de 375 metros lineales e vía en doble calzada con tres carriles cada una para una sección de 33 metros. Se han instalado las redes hidráulicas (alcantarillado y alcantarillado) 650 m2c - construcción red de gas de 150 mm la cual fue entregada al E.P.M. se cuenta con todo el urbanismo, señalización (4 semaforos), señalización y alumbrado público (44 luminarias nuevas), ciclorutas en ambas calzadas (675 m) y andenes nuevos (4.200 m2c)	Registro fotográfico, informes de interventoría.	Obras Públicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019	973100 973601	Construcción de la vía calle 77 sur	ICLD Vereda de activos	\$598.000.000 \$129.844.102	\$128.760.208 \$83.638.351						

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO 2019

PLAN DE DESARROLLO								INDICADOR DE PRODUCTO										PRESUPUESTO																	
Cod. Eje	Eje	Cod. Programa	Programa	Cod. Subprograma	Subprograma	Código SEE	Código Plan de Desarrollo	Indicador de Producto	Estrategias	Tipo de Indicador	Línea de base	Meta 2016-2019	Meta 2019	Valor Logrado al Cuatrienio 2016-2019	% Logrado Indicador al Cuatrienio	Valor Logrado Acumulado 2019	% Logrado Indicador	Barrio o Sector Atendido	Cantidad por Barrio o Sector	Descripción Cualitativa del Indicador de Producto	Evidencia	Responsable	SECRETARÍA	Fecha de terminación de la actividad	Artículo presupuestal	Nombre del Artículo	Fuente del recurso	Valor Aprobado	Obligaciones Acumuladas	Observaciones a Valor Presupuestado					
3	EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS EN ESPACIO PÚBLICO	3,5	Infraestructura para todos	3,5,1	Infraestructura para la movilidad	829615	3.5.1.7	Andenes y ciclovías con criterios de accesibilidad	Luego de ser viable el proyecto y asignados recursos de cofinanciación por parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá se firmó el convenio interadministrativo N° 901 de 2017. Se cuenta con los diseños urbanísticos de los sur a intervenir: Separación del contrato de obra N°996/2018 y el de interventoría legal, técnica, administrativa, financiera y ambiental N° 995 de 2018.	Incremento	4,262	21,000	25262	43,206	200%	8,388	33%	Cra 45 entre calles 65 b sur y calles 66 sur, Andres B. La ciconina va desde la calle 77 a por Cra 46 hasta la calle 75 sur, luego sube por la calle 75 sur hasta la Cra 45, luego continúa por la Cra 45 hasta la calle 69 sur, luego continúa por la Cra 44 hasta la calle 66 sur hasta llegar al parque de los cuatro elementos, para un total de 1,200	Construcción de andenes y con las especificaciones exigidas por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.	Registro fotográfico, visita al sitio, informes de interventoría.	Obras Públicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019	659707	Construcción y mantenimiento de andenes y ciclovías.	ICDE CAR									
3	EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS EN ESPACIO PÚBLICO	3,5	Infraestructura para todos	3,5,1	Infraestructura para la movilidad	829610	3.5.1.2	Construcción doble calzada de la Vía de la carrera 43 A	Destinar todos los recursos procedentes de obligaciones urbanísticas para la compra de predios, conformación de control encargado de hacer seguimiento a la compra de los lotes. Demolición de construcciones y adecuación de cada uno de los inmuebles adquiridos.	Incremento	0	1	0,3	0,10	10%	0	0%	Carrera 43A entre calles 50 sur y 66 sur	Carrera 43A entre calles 50 sur y 66 sur	Adquisición de 12 predios; construcción de arquetas en la curva del CES costado occidental de la carrera 43A	Registro fotográfico, visita al sitio, convenios con el EDU para compra de predios y demolición de los mismos	Obras Públicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019	655100:655707	Construcción doble calzada de la carrera 43A	ICDE, ICDE	\$ 89,476,499	\$88,719,068	\$1,016,242,122					
3	EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS EN ESPACIO PÚBLICO	3,5	Infraestructura para todos	3,5,1	Infraestructura para la movilidad	829614	3.5.1.6	Vías urbanas y rurales recuperadas y mantenidas	Priorización de la necesidad de intervención en las vías urbanas y rurales del Municipio con recursos propios realizar un proceso licitatorio para contratar tanto la obra física como la interventoría la cual se realizará en el segundo trimestre del 2019	Incremento	69,000	130,000	130,000	146,488	113%	149,798	116%	Barrios Alados del sur, predios de sabana, barrio Alados del sur, predios de sabana, barrio trozo, calle larga carrera 47 entre calles 77 sur y 75 sur, calle 75 b sur sector la doctora, cabildo blanco, sector loma del sabinero	3,003 mts 2 de pavimento los siguientes sitios: Barrios Alados del sur, predios de sabana, barrio trozo, calle larga carrera 47 entre calles 77 sur y 75 sur, calle 75 b sur sector la doctora, cabildo blanco, sector loma del sabinero	Se ha realizado la reposición y/o mantenimiento de pavimento	Registro fotográfico, informes de interventoría, visita al sitio.	Obras Públicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019											
3	EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS EN ESPACIO PÚBLICO	3,5	Infraestructura para todos	3,5,1	Infraestructura para la movilidad	829611	3.5.1.3	Gestión de la Vía Circunvalar	Coordinar con la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial la construcción y entrega al Municipio de los ingresos de la vía por parte de los constructores privados.	Mantenimiento	1	1	1	1	100%		0%						Obras Públicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019										
3	EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS EN ESPACIO PÚBLICO	3,5	Infraestructura para todos	3,5,1	Infraestructura para la movilidad	829613	3.5.1.5	Gestión de la Vía distribuidora (doble calzada regional)	Trabajo conjunto con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá para entregar los lotes que son de propiedad del Municipio y hacer las gestiones ante los Municipios del Envigado, Itagüe y Barbosa que son adyacentes del lote ubicado en nuestra jurisdicción. El Municipio de Envigado desde el 2018 comenzó la construcción de la obra en su jurisdicción comprendida entre Mayorca y Jumbo	Mantenimiento	1	1	1	1	100%		0%							Obras Públicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019									
3	EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS EN ESPACIO PÚBLICO	3,5	Infraestructura para todos	3,5,2	Infraestructura y equipamiento para la atención ciudadana con accesibilidad	829619	3.5.2.1	Centro Administrativo Municipal construido	La Administración cuenta con el lote, recursos de cofinanciación por \$16,800 millones, los diseños arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidráulicos, licitación, informe económico, estudio de suelos. Se ha firmado con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá el convenio interadministrativo N°109 de 2018 con el cual se otorgan \$10,000 millones como aporte de esta entidad. En el primer trimestre de 2018 comenzó la ejecución de los contratos de obra e interventoría.	Incremento	0	1	0,5	0,33	33%	0,300	60%	Barrio Sabana Real	Barrio Sabana Real	Excavación y vaciado de pilas de fundación, armado y vaciado de vigas de fundación, armado y vaciado de muros peraltados, acoreamiento, armado y vaciado de losa local correspondiente al edificio una cosada occidental, armado y vaciado de muro de contención paralelo edificio gaudí y carrera 45, armado y vaciado hasta de sótano uno y dos edificio de acceso.	Informe de interventoría, registro fotográfico, visita al sitio	Obras Públicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019	884600: 884707: 884915	Construcción Centro Administrativo Municipal	Crédito: ICDE cargos urbanísticos: Área Metropolitana del Valle de Aburrá	\$15,625,856,990	\$3,200,000,000	\$1,009,781,640	\$5,230,448,655				
3	EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS EN ESPACIO PÚBLICO	3,5	Infraestructura para todos	3,5,2	Infraestructura y equipamiento para la atención ciudadana con accesibilidad	829621	3.5.2.5	Dependencias administrativas recuperadas y mantenidas	1. Recepción de las solicitudes de mantenimiento correctivo por parte de la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura. 2. Priorización de las sedes a intervenir. 3. Programación de actividades. 4. Ejecución de las obras con los trabajadores oficiales del Municipio. 5. Suministro de materiales por parte de la Secretaría de obras públicas y los seguros por parte de la Secretaría que requiere el mantenimiento. 6. Atención a las necesidades que se presentan de imprevisos y que están al avance de la Secretaría de Obras Públicas. Ejecución de control de obra y suministros.	Mantenimiento	0	12	12	12	100%	5	42%	Barrios Betaria, Barqueruela y Prados de Sabana	Barrios Betaria, Barqueruela (1) y Prados de Sabana (1)	Instalación de cubierta en el patio principal y adecuación de cañón en el club del adulto mayor. Terminación de auditorio en el quinto piso de la escalata.	Registro Fotográfico, contrato, informes de supervisión, visita al sitio	Obras Públicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019	663100	Recuperación y mantenimiento de dependencias administrativas	ICLD	\$ 654,262,941	\$ 635,019,503						
3	EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS EN ESPACIO PÚBLICO	3,5	Infraestructura para todos	3,5,2	Infraestructura y equipamiento para la atención ciudadana con accesibilidad	829618	3.5.2.6	Área recuperada y mantenida de bienes de uso público	1. Diagnóstico de aquellos espacios públicos que requieren mantenimiento y mantenimiento. 2. Priorización de las intervenciones a realizar de acuerdo a la disponibilidad de recursos. 3. Intervención de los espacios grado de un contrato con un tercero y también con los trabajadores oficiales del Municipio. Luego de ser viable el proyecto y asignados recursos de cofinanciación por parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá se firmó el convenio interadministrativo N° 757 de 2017. Ejecución del contrato de obra N° 1528 de 2017 y el de interventoría legal, técnica, administrativa, financiera y ambiental N° 1530 de 2017	Incremento	7,964	17,964	17964	38,474	214%	6,972	39%	Parque principal Simón Bolívar y Urbanización San José	Parque principal Simón Bolívar y Urbanización San José	En el parque principal se instalaron bancas, matrazas y parrillas de la vía. En la urbanización San José	Mantenimiento del parque y plaza polideportiva, arreglo construcción de plaza, retiro e instalación de malla a mayor altura, instalación de malla nylon, suministro de porterías.	Registro de parque infantil, instalación de parque infantil nuevo, maquinarias de gimnasio al aire libre, urbanismo en general.	Obras Públicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019	664100: 664707	Mantenimiento bienes de uso público. Área recuperada y mantenida de bienes de uso público	ICLD ICDE cargos urbanísticos	\$48,995,000	\$200,000,000	\$47,954,000	\$199,991,753			
3	EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS EN ESPACIO PÚBLICO	3,5	Infraestructura para todos	3,5,2	Infraestructura y equipamiento para la atención ciudadana con accesibilidad	829617	3.5.2.3	Audas tecnológicas para la comunidad construidas	Desarrollar los espacios en los cuales pueden ser construidas las aulas. Realización de los diseños con asesoría de la oficina de informática. Ejecución de contrato de obra, con la supervisión de la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura.	Incremento	0	4	2	4	100%	2	100%						Obras Públicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019										
3	EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS EN ESPACIO PÚBLICO	3,5	Infraestructura para todos	3,5,2	Infraestructura y equipamiento para la atención ciudadana con accesibilidad	829620	3.5.2.4	Sedes para actividades del movimiento cívico y comunal construidas	Luego de destinar los recursos en el Plan Operativo Anual de Inversiones P.O.A.I. se llevaron a cabo las siguientes pasos: 1. Diagnóstico de la situación de las diferentes acciones comunitarias. 2. Priorizar las sedes. 3. Contratar los diseños de obras. 4. Realizar el proceso licitatorio para los contratos de obra e interventoría. 5. Gestionar las licencias de construcción. 6. Ejecución del contrato de obra N°1925/2018 y el de interventoría legal, técnica, administrativa, financiera y ambiental N° 1930 de 2018.	Incremento	0	2	1	5	250%	4	400%								Obras Públicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019	886100: 886707	Construcción de sedes para actividades del movimiento cívico y comunal	ICLD ICDE Obligaciones urbanísticas	\$769,070,623	\$111,103,980	\$767,927,359	\$111,103,980	
5	EJE 6 - PROTECCIÓN DE LA VIDA - ENFASIS EN EQUIDAD	5,3	Equidad para todos durante el curso de vida	5,3,6	Juventud	829751	5.3.6.10	Construcción Corredor Juvenil	Terminar la ejecución de la primera etapa de la obra con FONADE. Serán construidas la heneroteca, biblioteca y rampa de acceso. Se viene ejecutando el contrato de obra N° 11 de 2016. La interventoría fue contratada por FONADE y esta entidad se encarga de su contratación y pago.	Incremento	1	1	0,2	0,96	96%	0,21	100%	Barrio La Barqueruela	Barrio La Barqueruela	Ejecución de obra blanca: Instalación de cables en Drywall, pintura de cables, instalaciones de aparatos sanitarios, instalación de luminarias, impermeabilización de terrazas e instalación de carpintería metálica en fachadas.	Registro fotográfico, visita al sitio, informe de supervisión	Obras Públicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019	4522707: 844100: 844805	Construcción corredor juvenil	ICDE CARGAS URBANÍSTICA S,ICLD	\$62,000,000	\$25,000,000	\$62,000,000	\$25,000,000	\$336,776,545			
1	EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA - ENFASIS EN EDUCACIÓN	1,6	Servicios públicos para todos	1,6,1	Mantenimiento y modernización del alumbrado público	829444	1.6.1.2	Luminarias nuevas instaladas	Firma y ejecución de contrato interadministrativo entre el Municipio de Sabana y la Empresa de Alumbrado Público de Sabana EPASA E.S.P. con la supervisión de la Secretaría de obras Públicas e Infraestructura.	Incremento	197	852	852	852	100%		0%						Obras Públicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019										