



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Ampliación Remodelación y adecuación del Hospital Venancio Díaz Díaz Antioquia, Sabaneta

Código BPIN

2021056310089

Sector

Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 13/12/2021 18:15:01

Identificador: 470559

Formulador: Hernán Darío Restrepo Ortiz

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Línea

2. Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos

Programa

1906 – Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

UNIDOS POR LA VIDA 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LINEA ESTRATÉGICA 4: NUESTRA VIDA

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 2: Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Todos somos Sabaneta, Sabaneta Ciudad para el Mundo, Sabaneta Ciudad Consciente 2020-2023
Santiago Montoya Montoya

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

DIMENSIÓN 3: GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE.

3.1 R1. Infraestructura.

3.1.1 Infraestructura para el desarrollo.

SECTOR A.2. Salud.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

PROGRAMA : INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO.

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Identificación / Plan de desarrollo

AMPLIACIÓN REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL HOSPITAL VENANCIO DÍAZ DÍAZ ANTIOQUIA, SABANETA

Impreso el 20/01/2022 4:32:40 p.m.



Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiente infraestructura y capacidad hospitalaria para la atención de la población actual del Municipio de Sabaneta.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La construcción inicial del la ESE Hospital Venancio Diaz Diaz Sabaneta, Antioquia, se realizó en el año 1992 época en la cual existía un tipo de reglamentación diferente a la vigente, lo que genera la necesidad del reforzamiento del Hospital. Así mismo en el área de influencia es la única IPS publica del Municipio lo cual obliga a garantizar la continuidad, integralidad, accesibilidad calidad y equidad en la prestación de los servicios de salud, por esto se hace necesario el cumplimiento de las normas de sismo resistencia ley 400 de 1997 y NSR ±10.

El aumento de la población usuaria y la apertura de nuevos servicios, hace que el flujo de usuarios se esté incrementando y fluctúe de acuerdo a la capacidad diaria por la oferta de servicios, lo cual actualmente venimos adelantando la transformación del Hospital Venancio Díaz Díaz, como parte del proceso de mejoramiento se busca que esté a la altura poblacional Sabaneteña; con acciones para mitigar el impacto de la pandemia dejando más de 154618960 infectados en el mundo de los cuales 2934611 son de Colombia, 481445 Antioquia, 8646sabaneta

Ha sido un arduo trabajo en equipo esperando que pronto, desde la Seccional de Salud de Antioquia, nos aprueben como hospital de tercer nivel. Algunas de las acciones que hemos realizado con éxito son:

Adecuación del Club del Adulto Mayor para recibir servicios p y p, consultas médicas, odontología y vacunación. Dicho edificio está cerca al hospital.

Adecuación del área de urgencias para recibir pacientes infectados con COVID -19 (antes llamado consulta externa, ahora Urgencias Covid19 que cuenta con 20 camas con sus respectivos ventiladores mecánicos, y adecuación de los aires acondicionados con los protocolos de bioseguridad necesarios.

- Adecuación de una nueva ala hospitalaria para recibir las urgencias diferentes al COVID-19 con una entrada diferente, completamente adecuada con los respectivos protocolos de seguridad.

- Adecuación del área de UCI (Unidad de Cuidados Intensivos).

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La ESE Hospital Venancio Díaz Díaz fue creada como Hospital según acuerdo Nro. 049 del 24 de diciembre de 1989 del Concejo Municipal de Sabaneta y hasta hoy no ha sido re-modelado para cumplir con la normatividad vigente y la sismo resistencia.

Hay ocho áreas de hospital que requieren remodelación, reorganización y reforzamiento.

Vehículos inadecuados para la prestación del servicio de transporte asistencial, no han dotado de equipos biomédicos para ofrecer otros servicios que puedan generar mas ingresos y atención de calidad según las nuevas tecnologías.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
<p>1. Infraestructura Hospitalaria insuficiente para la atención de la población actual e Incumplimiento de la normatividad vigente ante la ocurrencia de sismos.</p>	<p>1.1 Antigüedad de la estructura actual lo cual dificulta la ampliación y remodelación del hospital bajo las normas actuales de sismo resistencia.</p>
<p>2. Obsolescencia y des-actualización de equipos y transporte asistencial para la atención medica.</p>	<p>1.2 Crecimiento desmedido de la población que demanda servicios públicos de salud y de urgencias medicas.</p>
	<p>2.3 Colapso de la atención a la población ante una emergencia y desastre en el municipio.</p>
	<p>2.4 Respuesta insuficiente ante la obsolescencia de equipos médicos para la atención de la población.</p>

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
<p>1. Deterioro de la infraestructura hospitalaria.</p>	<p>1.1 Riesgo a la integridad de personal que labora en el hospital y los usuarios.</p>
<p>2. Quejas e insatisfacción de los usuarios en los tiempos de atención y en el uso de la capacidad instalada para el tratamiento de patologías</p>	<p>2.2 Imagen desfavorable del hospital, desconfianza de los pacientes potenciales sobre la prestación de servicios de Salud.</p>
<p>3. Deficiencia en la prestación del servicio hospitalario.</p>	<p>3.3 Aumento en la morbilidad en el Municipio de Sabaneta.</p>

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Departamental</p> <p>Entidad: Antioquia</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: COOPERA CON RECURSOS PARA LA AMPLIACIÓN REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL HOSPITAL VENANCIO DÍAZ DÍAZ DEL MUNICIPIO DE SABANETA.</p>	<p>ENVÍA LOS RECURSOS PARA LA AMPLIACIÓN REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL HOSPITAL VENANCIO DÍAZ DÍAZ DEL MUNICIPIO DE SABANETA.</p>
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Sabaneta - Antioquia</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA Y ATENCIÓN A LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO Y MUNICIPIOS VECINOS.</p>	<p>ADMINISTRA LOS RECURSOS PARA LA AMPLIACIÓN REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL HOSPITAL VENANCIO DÍAZ DÍAZ DEL MUNICIPIO DE SABANETA.</p>

02 - Análisis de los participantes

La Gobernación y el Municipio de Sabaneta buscan estudiar, evaluar y poner en marcha el proyecto de ampliación y remodelación del Hospital Venancio Díaz Díaz, que impacten de manera positiva la salud de nuestros habitantes en el municipio de sabaneta, el área metropolitana y municipios vecinos con servicios de calidad.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

89.364

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente	PROYECCIONES DE POBLACIÓN A NIVEL MUNICIPAL. PERIODO2021
Departamento: Antioquia	Cabecera Municipal 78,928
Municipio: Sabaneta	Centros Poblados y Rural Disperso 10,436
Centro poblado: Urbano	Total 89,364
Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

89.364

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente	PROYECCIONES DE POBLACIÓN A NIVEL MUNICIPAL. PERIODO2021	
Departamento: Antioquia	Cabecera Municipal 78,928	
Municipio: Sabaneta	Centros Poblados y Rural Disperso 10,436	
Centro poblado: Urbano	Total 89,364	
Resguardo:		



03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	41.600	Fuente: Proyecciones Población Area y Sexo 2013-2023 DANE
	Femenino	47.764	Fuente: Proyecciones Población Area y Sexo 2013-2023 DANE



5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiente infraestructura y capacidad hospitalaria para la atención de la población actual del Municipio de Sabaneta.

Objetivo general – Propósito

CONSTRUIR, RE-MODELAR Y ADECUAR EL HOSPITAL VENANCIO DÍAZ DÍAZ DEL MUNICIPIO DE SABANETA, ACORDE CON LA DEMANDA DE SERVICIOS Y NUEVAS EXIGENCIAS DEL MERCADO DE LA SALUD.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
HOSPITAL VENANCIO DÍAZ DÍAZ DEL MUNICIPIO DE SABANETA RE-MODELADO Y ADECUADO.	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Informe	ACTA DE ENTREGA DEL PROYECTO INFORME DE ACTIVIDADES

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Infraestructura Hospitalaria insuficiente para la atención de la población actual e Incumplimiento de la normatividad vigente ante la ocurrencia de sismos.	Construir, Remodelar y adecuar la infraestructura Hospitalaria cumpliendo la normatividad vigente ante la ocurrencia de Sismos.
Causa indirecta 1.1 Antigüedad de la estructura actual lo cual dificulta la ampliación y remodelación del hospital bajo las normas actuales de sismo resistencia.	Adecuar la estructura para mejorar la percepción de seguridad en el hospital.
Causa indirecta 1.2 Crecimiento desmedido de la población que demanda servicios públicos de salud y de urgencias medicas.	Incrementar el área construida para cubrir la atención de la demanda real de servicios públicos de salud y de urgencias medicas.
Causa directa 2 Obsolescencia y des-actualización de equipos y transporte asistencial para la atención medica.	Dotar de equipos médicos actualizados y que estén a la vanguardia de los hospitales de categoría 3.
Causa indirecta 2.1 Colapso de la atención a la población ante una emergencia y desastre en el municipio.	Reducir la morbi-mortalidad en el municipio.
Causa indirecta 2.2 Respuesta insuficiente ante la obsolescencia de equipos médicos para la atención de la población.	Cubrir las necesidades de equipos médicos para la atención de la población.



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
REALIZAR LA AMPLIACIÓN REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL HOSPITAL VENANCIO DÍAZ DÍAZ DEL MUNICIPIO DE SABANETA, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No



Alternativa 1. REALIZAR LA AMPLIACIÓN REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL HOSPITAL VENANCIO DÍAZ DÍAZ DEL MUNICIPIO DE SABANETA, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

HOSPITAL VENANCIO DÍAZ DÍAZ DEL MUNICIPIO DE SABANETA CON ESPACIOS FÍSICOS SIN RE-MODELAR, RE-ORGANIZAR, NI REFORZAR.

Medido a través de

Número

Descripción

El Hospital Venancio Diaz Diaz debe garantizar al cobertura de las necesidades en salud de la población en el Municipio de Sabaneta, Servicios de urgencias, consulta externa, apoyos diagnósticos, servicios generales, servicios de hospitalización, Covid-19, servicios de cirugías, unidad de cuidados intermedios y área administrativa.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2021	0,00	1,00	-1,00
2022	1,00	1,00	0,00
2023	1,00	1,00	0,00



Alternativa: REALIZAR LA AMPLIACIÓN REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL HOSPITAL VENANCIO DÍAZ DÍAZ DEL MUNICIPIO DE SABANETA, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa seleccionada como la más favorable es la de realizar el reforzamiento, reordenamiento y ampliación de las instalaciones físico arquitectónico, de la ESE Hospital Venancio Diaz Diaz, para la reducción de la vulnerabilidad sísmica y mejoramiento de las condiciones de calidad de las instalaciones para la prestación de servicios de salud.

Considerando las deficiencias en los espacios y condiciones físicas, bajo las que el Hospital Venancio Diaz Diaz presta sus servicios a los usuarios no solamente del municipio de Sabaneta, si no del área metropolitana y el suroccidente del departamento de Antioquia, en el año 2017 inicio el proyecto de reforzamiento y ampliación de sus instalaciones, en los cuales se inició con el estudio de suelos. Diseño de repotenciación y cálculos estructurales, de tal modo que se busque mejorar las condiciones arquitectónicas y estructurales de las edificaciones en las que se brindan los servicios a los usuarios, para garantizar mayores y mejores espacios para los servicios que sean requeridos.

Por lo que se realizaran las obras una vez sea aprobado el proyecto se llevara a cabo en cuatro etapas iniciando con la intervención del Bloque 3, continua con el Bloque 1 luego el Bloque 2 y se finaliza con el Bloque N, de acuerdo con los estudios y diseños presentados junto con el presente documento. Serán intervenidas 8 áreas del Hospital: Urgencias, consulta externa, apoyos diagnósticos, servicios generales, servicio de hospitalización, servicio de cirugía, unidad de cuidados intermedios, Covid-19 y el área administrativa, pasaremos de un área de 3.967.37 mts2 a 6.398.75 mts2 un crecimiento del 62%.

Alternativa: REALIZAR LA AMPLIACIÓN REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL HOSPITAL VENANCIO DÍAZ DÍAZ DEL MUNICIPIO DE SABANETA, GARANTIZANDO EL

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente	PROYECCIONES DE POBLACIÓN A NIVEL MUNICIPAL.
Departamento: Antioquia	PERIODO2021
Municipio: Sabaneta	Cabecera Municipal 78,928
Centro poblado: Urbano	Centros Poblados y Rural Disperso 10,436
Resguardo:	Total 89,364
Latitud:	
Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Cercanía a la población objetivo,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género,
Orden público,
Topografía



Alternativa: REALIZAR LA AMPLIACIÓN REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL HOSPITAL VENANCIO DÍAZ DÍAZ DEL MUNICIPIO DE SABANETA, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO Y LA COMUNIDAD VIGENTE

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 10.000.004,00



1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 2

Construir, Remodelar y adecuar la infraestructura Hospitalaria cumpliendo la normatividad vigente ante la ocurrencia de Sismos.

Producto	Actividad
1.1 Hospitales de tercer nivel de atención ampliados (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de hospitales Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 2	1.1.1 Contrato y/o Convenio para re-modelar la infraestructura del Hospital Venancio Diaz Diaz. Costo: \$ 1 Etapa: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Contrato y/o Convenio para mejorar la eficiencia en la atención, para la población que consulta en el hospital. Costo: \$ 1 Etapa: Inversión Ruta crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 10.000.002

Dotar de equipos médicos actualizados y que estén a la vanguardia de los hospitales de categoría 3.

Producto	Actividad
2.1 Hospitales de tercer nivel de atención dotados Medido a través de: Número de hospitales Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 10.000.002	2.1.1 Contrato y/o Convenio para dotar de equipos médicos actualizados y que estén a la vanguardia de los hospitales de categoría 3. Costo: \$ 1 Etapa: Inversión Ruta crítica: Si
	2.1.2 Adquisición y operación de la unidad móvil de salud y/o Ambulancia. Costo: \$ 1 Etapa: Inversión Ruta crítica: Si
	2.1.3 Dotación de Transporte Asistencial Básico y Medicalizado. Costo: \$ 10.000.000 Etapa: Inversión Ruta crítica: Si



Alternativa: REALIZAR LA AMPLIACIÓN REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL HOSPITAL VENANCIO DÍAZ DÍAZ DEL MUNICIPIO DE SABANETA, GARANTIZANDO EL

Actividad 1.1.1 Contrato y/o Convenio para re-modelar la infraestructura del Hospital Venancio Diaz Diaz.

Periodo	Mano de obra calificada	
1		\$1,00
Total		\$1,00

Periodo	Total
1	\$1,00
Total	

Actividad 1.1.2 Contrato y/o Convenio para mejorar la eficiencia en la atención, para la población que consulta en el hospital.

Periodo	Mano de obra calificada	
1		\$1,00
Total		\$1,00

Periodo	Total
1	\$1,00
Total	

Actividad 2.1.1 Contrato y/o Convenio para dotar de equipos médicos actualizados y que estén a la vanguardia de los hospitales de categoría 3.

Periodo	Mano de obra calificada	
1		\$1,00
Total		\$1,00

Periodo	Total
1	\$1,00
Total	



Actividad 2.1.2 Adquisición y operación de la unidad móvil de salud y/o Ambulancia.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$1,00
Total	\$1,00

Periodo	Total
1	\$1,00
Total	

Actividad 2.1.3 Dotación de Transporte Asistencial Básico y Medicalizado.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$10.000.000,00
Total	\$10.000.000,00

Periodo	Total
0	\$10.000.000,00
Total	



Alternativa: REALIZAR LA AMPLIACIÓN REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL HOSPITAL VENANCIO DÍAZ DÍAZ DEL MUNICIPIO DE SABANETA, GARANTIZANDO EL

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Financieros	No contar con la Liquidez para la ejecución de la obra.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 5. Catastrófico	Problemas de iliquidez del CONTRATISTA por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución del contrato.	pólizas de cumplimiento, planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase pre-contractual y contractual.
	Legales	Expedición de nuevas normas que afectan el desarrollo del proyecto.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase pre-contractual y contractual. En la etapa pre-contractual, incluir obligaciones que se puedan adaptar a posibles cambios en la norma técnica
	Financieros	La entidad cofinanciadora no aporta los recursos de contrapartida	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	No es posible realizar las adecuaciones físicas a la estructura del edificio del hospital.	Firma de convenios interadministrativos.
2-Componente (Productos)	Operacionales	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, virales, otros	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	demoras en en la entrega de las adecuaciones y dotación. No es posible realizar las acciones necesarias para la entrega oportuna de la estructura del hospital. Cuando el mpio y/o Contratista dependen de decisiones de otras entidades o empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual.	Cronogramas de entrega. Estudio de suelos y cuadro de fechas de Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase pre-contractual y contractual de forma adecuada.
3-Actividad	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Las actuales redes de las Empresas Publicas no cuentan con la capacidad para absorberlas descargas generadas desde el Hospital.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	No se pueden realizar las adecuaciones al sistema hidro-sanitario del hospital.	Hacer las respectivas consultas en las Empresas Públicas de Medellín para conocer las actuales condiciones de las redes.

**Alternativa:** REALIZAR LA AMPLIACIÓN REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL HOSPITAL VENANCIO DÍAZ DÍAZ DEL MUNICIPIO DE SABANETA, GARANTIZANDO EL

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro para los usuarios en los servicios en comparación con prestadores privados.

Tipo: Beneficios**Medido a través de:** Pesos**Bien producido:** Otros**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	90.000,00	\$150.000,00	\$13.500.000.000,00
2	90.000,00	\$150.000,00	\$13.500.000.000,00
3	90.000,00	\$150.000,00	\$13.500.000.000,00

Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda venta de servicios, régimen subsidiado; régimen Contributivo; otras ventas de servicios de Salud de diferentes pagadores.

Tipo: Beneficios**Medido a través de:** Pesos**Bien producido:** Otros**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	\$9.719.133.105,00	\$9.719.133.105,00
1	1,00	\$9.934.520.696,00	\$9.934.520.696,00
2	1,00	\$10.368.437.310,00	\$10.368.437.310,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$9.719.133.105,00	\$9.719.133.105,00
1	\$23.434.520.696,00	\$23.434.520.696,00
2	\$23.868.437.310,00	\$23.868.437.310,00
3	\$13.500.000.000,00	\$13.500.000.000,00



Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$7.775.306.484,0	\$0,0	\$0,0	\$10.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$7.765.306.484,0
1	\$18.747.616.556,8	\$0,0	\$0,0	\$4,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$18.747.616.552,8
2	\$19.094.749.848,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$19.094.749.848,0
3	\$10.800.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$10.800.000.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: REALIZAR LA AMPLIACIÓN REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL HOSPITAL VENANCIO DÍAZ DÍAZ DEL MUNICIPIO DE SABANETA, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.					
\$49.376.205.205,73	No aplica	\$4.938,62	\$111,90	\$10.000.003,67	\$15.240.887.199,99

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Hospitales de tercer nivel de atención ampliados (Producto principal del proyecto)	\$1,83
Hospitales de tercer nivel de atención dotados	\$10.000.001,83

03 - Decisión

Alternativa

REALIZAR LA AMPLIACIÓN REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL HOSPITAL VENANCIO DÍAZ DÍAZ DEL MUNICIPIO DE SABANETA, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Construir, Remodelar y adecuar la infraestructura Hospitalaria cumpliendo la normatividad vigente ante la ocurrencia de Sismos.

Producto

1.1. Hospitales de tercer nivel de atención ampliados (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Hospitales de tercer nivel ampliados

Medido a través de: Número de hospitales

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000



02 - Objetivo 2

2. Dotar de equipos médicos actualizados y que estén a la vanguardia de los hospitales de categoría 3.

Producto

2.1. Hospitales de tercer nivel de atención dotados

Indicador

2.1.1 Hospitales de tercer nivel de atención dotados

Medido a través de: Número de hospitales

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Obras Contratadas Para Adecuación De La Infraestructura Física

Medido a través de: Número

Código: 9900G016

Fórmula: Ocr

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Registro fotográfico

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
		Total:	4



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1906 – Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	SABANETA	Municipios	Propios	0	\$10.000.000,00
				1	\$4,00
				Total	\$10.000.004,00
	Total Inversión				\$10.000.004,00
Total					\$10.000.004,00



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	CONSTRUIR, RE-MODELAR Y ADECUAR EL HOSPITAL VENANCIO DÍAZ DÍAZ DEL MUNICIPIO DE SABANETA, ACORDE CON LA DEMANDA DE SERVICIOS Y NUEVAS EXIGENCIAS DEL MERCADO DE LA SALUD.	HOSPITAL VENANCIO DÍAZ DÍAZ DEL MUNICIPIO DE SABANETA RE-MODELADO Y ADECUADO.	Tipo de fuente: Informe Fuente: ACTA DE ENTREGA DEL PROYECTO INFORME DE ACTIVIDADES	Desembolso de recursos , Normatividad asociada al proyecto revisada, Suficiencia financiera
Componentes (Productos)	1.1 Hospitales de tercer nivel de atención ampliados (Producto principal del proyecto)	Hospitales de tercer nivel ampliados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Certificación de recibido de la obra Informe de rendición de cuentas Indicadores del plan de desarrollo Indicadores de plan de acción Registro fotográfico	
	2.1 Hospitales de tercer nivel de atención dotados	Hospitales de tercer nivel de atención dotados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Certificación de recibido de la obra Informe de rendición de cuentas Indicadores del plan de desarrollo Indicadores de plan de acción Registro fotográfico	Desarrollo de la obra No afectado por eventos naturales
Actividades	1.1.1 - Contrato y/o Convenio para re-modelar la infraestructura del Hospital Venancio Diaz Diaz.(*) 1.1.2 - Contrato y/o Convenio para mejorar la eficiencia en la atención, para la población que consulta en el hospital.(*)	Nombre: Obras Contratadas Para Adecuación De La Infraestructura Física Unidad de Medida: Número Meta: 4.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Mejoramiento de las redes de acueductos
	2.1.1 - Contrato y/o Convenio para dotar de equipos médicos actualizados y que estén a la vanguardia de los hospitales de categoría 3.(*) 2.1.2 - Adquisición y operación de la unidad móvil de salud y/o Ambulancia.(*) 2.1.3 - Dotación de Transporte Asistencial Básico y Medicalizado.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica